

## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2015/3310/0129 na akci „Jámy – ČOV a kanalizace“,  
uzavřené dne 01. 10. 2015, podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012  
Sb. v platném znění

### Čl. 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:  
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků je oprávněn:

#### Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold

Ing. Petr Leopold

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Česká národní banka

94-7917751/0710

Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj.Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- Stavbyvedoucí:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

#### „Sdružení firem Jámy“

**KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník)**

Pardubice, Zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53

Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby

46 50 69 34

CZ 46 50 69 34

ČSOB a.s.

17394093/0300

a

se sídlem:  
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- Stavbyvedoucí:

IČ:

DIČ:

(dále jen zhotovitel)

#### **Lubomír Dvořák (společník)**

Mírová 3336, Havlíčkův Brod, 580 01

Lubomír Dvořák, majitel

Jiří Veselý, ředitel, na základě plné moci

Jiří Veselý, ředitel, na základě plné moci

10466452

CZ 10466452

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, ke Smlouvě o dílo č. 2015/3310/0129 uzavřené dne 01. 10. 2015, z důvodu změny technologie na ČOV a s tím související změny ceny díla základě oboustranně odsouhlasených změnových listů.

## Čl. 2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 jsou změnové listy č. 9 – 10, a to:

### Změnový list č. 9

Při pokládce kanalizace v obci Jámy bylo zaznamenáno podloží se zvýšenou třídou těžitelnosti. Vzhledem ke zvýšení tvrdosti hornin musela být v daném úseku použita odpovídající technika a technologie rozebírání hornin. Hornina se v celé její mocnosti rozpojovala mechanickými kladivý.

cena dle Změnového listu č. 1: **875 770,24 Kč bez DPH**

### Změnový list č. 10

Nevhodný původní zásypový materiál. Provedené zkoušky hutnění. Tyto zkoušky nedosáhli hodnot uvedené v PD a bylo doporučeno od projektanta mísení původní zeminy s kamenivem frakce 32/63 a to v poměru 50%. Etáž na vodovodu v úseku ŠS 35 - ŠS 36. Ztížení hloubení přípojky čp. 89 - pochod pod 2x kanalizací BT DN 600. Navrtávka do šachty u čp. 147. Ruční podkopání 3x kanalizace BT DN 500 a 1x VP u čp. 48+71. Oprava kanalizace u ŠS 26. Oprava stávajícího užitkového vodovodu. Bourání mostku.

cena dle Změnového listu č. 2: **254 673,39 Kč bez DPH**

### 2.1. Článek 5 Cena díla, odstavec 5.1. se doplňuje následovně:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena za dílo dle SOD	27,023.574,16 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 1	153.571,20 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 2	67.858,00 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 3	32.809,00 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 4	414.618,30 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 5	338.116,35 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 6	352.392,04 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 7	551.450,60 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 8	229.800,00 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 9	875.770,24 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 10	254.673,39 Kč bez DPH

---

**Cena za dílo celkem 30,294.633,28 Kč bez DPH**

## Čl. 3 Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo ze dne 01. 10. 2015 a Dodatku č.2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

2.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

#### Článek 4. Podpisy smluvních stran

V Pardubicích, dne ....

(39)  
**KVIS**  
tel: +420 466 822 640  
fax: +420 466 822 649  
IČ: 46506934  
DIČ: CZ46506934

KVIS Pardubice, a.s.  
Zelená Loučká, Rosice 151, 533 53 Pardubice

-----  
Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva KVIS Pardubice a.s.  
jednající za „Sdružení firem Jámy“

26. 08. 2016  
Ve Žďáru nad Sázavou, dne ...  
**Svaz vodovodů a kanalizací**  
**Žďársko**  
Vodárenská 2  
591 01 Žďár nad Sázavou

*Ing. Petr Leopold*

-----  
Ing. Petr Leopold  
místopředseda představenstva

*WV*

Vyjádření stavebního dozoru

## Jámy – ČOV a kanalizace

Lhůta výstavby dle SOD 5.4.2015 – 30.9.2016

Zhotovitelem stavby je firma: Sdružení firem Jámy  
Vedoucí společník KVIS Pardubice a.s.,  
Pardubice, Zelená Louka, Rosice 151,  
PSČ 533 53

Dodavatelská firma žádá o dodatek č.3 ke smlouvě o dílo k výše uvedené stavbě z důvodu:


- ZL 9 - cena 875 770,24 Kč bez DPH  
Při pokládce kanalizace v obci Jámy bylo zaznamenáno podloží se zvýšenou třídou těžitelností. Vzhledem ke zvýšení tvrdosti hornin musela být v daném úseku použita odpovídající technika a technologie rozebírání hornin. Hornina se v celé její mocnosti rozpojvala mechanickými kladivý.
- ZL 10 – cena 254 673,39 Kč bez DPH  
Nevhodný původní zásypaný materiál. Provedené zkoušky hutnění. Tyto zkoušky nedosáhli hodnot uvedené v PD a bylo doporučeno od projektanta mísení původní zeminy s kamenivem frakce 32/63 a to v poměru 50%. Etáž na vodovodu v úseku ŠS 35 - ŠS 36. Ztížení hloubení přípojky čp. 89 - pochod pod 2x kanalizací BT DN 600. Navrtávka do šachty u čp. 147. Ruční podkopání 3x kanalizace BT DN 500 a 1x VP u čp. 48+71. Oprava kanalizace u ŠS 26. Oprava stávajícího užitkového vodovodu. Bourání mostku

Dodavatel navrhuje navýšit cenu díla z 29 164 190 Kč na 30 294 633,28 Kč to je o 1 130 443,63 Kč bez DPH

S cenou díla souhlasím

Datum: 24.8.2016

Zpracoval: Tomáš Růžek DiS – stavební dozor

 **STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.l.**  
ARCIOMA SPOLEČNOST, s. s.  
Johánčická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Zsár nad Sázavou  
Studená 1133, 591 21 Zsár nad Sázavou